

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和07年09月25日

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|---|---|
| 計画の名称      | まちのオアシス公園緑地ネットワーク形成（防災・安全）                                                                                                                                                                                                                                        |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |
| 計画の期間      | 令和03年度 ～ 令和05年度（3年間）                                                                                                                                                                                                                                              |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   | 重点配分対象の該当                      |   |   |
| 交付対象       | 阿久根市                                                                                                                                                                                                                                                              |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |
| 計画の目標      | <p>阿久根市の中心市街地は、平成26年度から「うみ・まち・にぎわい」再生整備基本計画により、まちなか・風テラスあくね（市民交流センター）エリアを中心に整備を行ったところである。</p> <p>中心市街地は、街区公園を中心に多くの公園があるが、これらの公園は施設の老朽化が進んでいるため、対策することで公園利用者の安全を確保する必要がある。</p> <p>本事業により、これらの公園と周辺地域の特性を踏まえながらにぎわいを生む公園緑地全体のネットワーク形成を図るため安心・安全な公園施設の整備を目標とする。</p> |  |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                                |   |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A + B + C + D）                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 197 | A | 197 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D） | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）                                                                                 |                |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式                                                                                  | 定量的指標の現況値及び目標値 |          |          |
|    |                                                                                                | 当初現況値          | 中間目標値    | 最終目標値    |
|    |                                                                                                | R3             | R4       | R5       |
| 1  | 3箇年で総合公園の利用者4,000人増を図る。<br>総合公園における利用者数を調査し算定する。（番所丘公園）                                        | 91000人/年       | 93000人/年 | 95000人/年 |
| 2  | 中心市街地に隣接する運動公園・総合公園・街区公園の老朽化した公園施設の更新を図る。<br>公園施設長寿命化計画に基づき、健全度が低い施設に対して改修・更新等の対策を実施した公園施設の割合。 | 7%             | 11%      | 16%      |
|    |                                                                                                |                |          |          |
|    |                                                                                                |                |          |          |
|    |                                                                                                |                |          |          |
|    |                                                                                                |                |          |          |
|    |                                                                                                |                |          |          |
|    |                                                                                                |                |          |          |

|     |           |                       |          |                       |          |   |            |   |            |   |           |   |
|-----|-----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | <input type="radio"/> | 国土強靱化を含む | <input type="radio"/> | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
|     |           |                       |          |                       |          |   |            |   |            |   |           |   |

| A 基幹事業     |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|------------|---------|----------------------|----------|----------|----------|------|------|------|--------------------|------------------|-------------------|------------|---|---|--|--|----------------|-----------|----------------|
| 基幹事業（大）    | 番号      | 事業<br>種別             | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者  | 種別 1 | 種別 2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |   |   |  |  | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|            |         | 一体的に実施することにより期待される効果 |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            |         | 備考                   |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 公園                   | 一般       | 阿久根市     | 直接       | 阿久根市 | -    | -    | 公園施設長寿命化対策支援事業     | 広場・運動施設・遊戯施設更新   | 阿久根市              | ■          | ■ | ■ |  |  | 165            |           | 策定済            |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            | A12-002 | 公園                   | 一般       | 阿久根市     | 直接       | 阿久根市 | -    | -    | 公園施設長寿命化計画策定調査     | 公園施設長寿命化計画策定     | 阿久根市              |            | ■ | ■ |  |  | 32             |           | 策定済            |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  | 小計                |            |   |   |  |  | 197            |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  | 合計                |            |   |   |  |  | 197            |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |
|            |         |                      |          |          |          |      |      |      |                    |                  |                   |            |   |   |  |  |                |           |                |

## 事後評価

### ○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

社会資本総合整備計画に基づき、阿久根市都市建設課にて実施。

事後評価の実施時期

令和7年9月

公表の方法

市ホームページにて公表

### ○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

公園施設長寿命化計画に位置付けた都市公園の内、健全度判定を行い更新が必要と判断された施設について更新・改築を行い、公園利用者の安全・安心を確保できるようになった。また、公園整備による公園緑地全体のネットワーク形成が図られ、公園利用者（番所丘公園）の増加につながった。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

### ○特記事項（今後の方針等）

今後も引き続き、公園施設長寿命化計画に基づいて、老朽化した公園施設の改築を実施することにより、公園施設に係るトータルコストの低減を図るとともに、利用者の安全・安心を確保し、より多くの市民が利用しやすい公園づくりを目指す。

| ○ 目標値の達成状況 |            |          |                                                                                                                              |
|------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号         | 指標（略称）     |          |                                                                                                                              |
|            | 目標値 / 実績値  |          | 目標値と実績値に差が出た要因                                                                                                               |
| 1          | 95000人/年   |          |                                                                                                                              |
|            | 最 終<br>目標値 | 95000人/年 | コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛の影響による来園者の減少があったため。                                                                                    |
|            | 最 終<br>実績値 | 66902人/年 |                                                                                                                              |
| 2          | 16%        |          |                                                                                                                              |
|            | 最 終<br>目標値 | 16%      | 健全度調査において更新が必要とされた施設のうち、利用頻度等を考慮した優先度を設定し、優先度の高い施設から順に更新等実施した。更新に要する費用が当初想定していたものを上回り、その結果、目標としていた老朽化施設数の更新を図ることができないこととなった。 |
|            | 最 終<br>実績値 | 10%      |                                                                                                                              |
|            |            |          |                                                                                                                              |
|            |            |          |                                                                                                                              |
|            |            |          |                                                                                                                              |
|            |            |          |                                                                                                                              |
|            |            |          |                                                                                                                              |
|            |            |          |                                                                                                                              |
|            |            |          |                                                                                                                              |
|            |            |          |                                                                                                                              |
|            |            |          |                                                                                                                              |