

浄化槽工事完了確認書

設置者の氏名			
設置場所	阿久根市		
交付決定年月日 及び番号	年 月 日	阿環第	号
検査項目	チェック・ポイント	設備士	市
1 流入管きよ及び放流管きよの 勾配	汚物や汚水の停滞がないか		
2 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に 保たれ、逆流のおそれはないか		
3 誤接合等の有無	生活排水が全て接合されているか		
	雨水や工場排水が流入していないか		
4 升の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点及び一定間隔 ごとに適切な升が設置されているか		
5 流入管きよ、放流管きよ及び 空気配管の変形、破損のおそれ	管の露出等により変形、破損のおそ れはないか		
6 かさ上の状況	バルブの操作などの維持管理を容易 に行うことができるか		
7 浄化槽本体の上部及びその周 辺の状況	保守点検、清掃を行いにくい場所に 設置されていないか		
	保守点検、清掃の支障となるものが 置かれていないか		
	コンクリートスラブが打てれているか		
8 漏水の有無	漏水が生じていないか		
9 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか		
10 接触材等の変形、破損、固定 の状況	嫌気ろ床槽の、ろ材及び接触ばっ気 槽の接触材に変形や破損はないか		
	しっかり固定されているか		
11 ばっ気装置、逆洗装置及び汚 泥移送装置の変形、破損、固定 及び稼働の状況	各装置に変形や破損はないか		
	しっかり固定されているか 空気の出方や水流に片寄りはないか		

検査項目	チェック・ポイント	設備士	市
12 消毒設備の変形、破損、固定 の状況	消毒設備に変形や破損はないか		
	しっかり固定されているか		
	薬剤筒は傾いていないか		
13 ポンプ設備(流入ポンプ及び ポンプ)の設置、稼働状況	ポンプますに変形や破損はないか		
	ポンプますに漏水のおそれはないか		
	ポンプが2台以上設置されているか		
	設計どおりの能力のポンプが設置さ れているか		
	ポンプの固定が十分に行われている か		
	ポンプの取りはずしが可能か		
14 ブロワーの設置、稼働状況	ポンプの位置や配管がレベルスイッ チの稼働を妨げるおそれはないか		
	振動対策がなされているか		
	固定が十分行われているか		
	アースはなされているか		
上記のとおり確認しました。			
年 月 日 担当浄化槽設備士名 (浄化槽設備士免状の交付番号 市役所立会人 (署名又は記名押印)			
年 月 日 職 名 氏名 (署名又は記名押印)			