

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和01年07月01日

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----|---|----|---|---|---|---|-----------|---|--------------------------|---|---|
| 計画の名称 | 鹿児島国体ボクシング会場としてふさわしい施設の再整備とバリアフリー化 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の期間 | 平成29年度 ~ 平成30年度 (2年間) | | | | | | | | 重点配分対象の該当 | ○ | | | |
| 交付対象 | 阿久根市 | | | | | | | | | | | | |
| 計画の目標 | <p>本市は、第75回国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」においてボクシング競技が開催される。</p> <p>競技会場となる総合体育館の外構は、選手の計量や練習会場として利用する予定だが、未舗装でバリアフリー化も不十分であり、また、競技会場に最も近い駐車場も未舗装かつ排水不良となっている。</p> <p>このことから、総合体育館外構及び駐車場等の整備を行い、鹿児島国体のボクシング会場としてふさわしい施設の再整備とバリアフリー化を図る。</p> | | | | | | | | | | | | |
| 全体事業費(百万円) | 合計(A+B+C+D) | 76 | A | 76 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 0 | % |

| 番号 | 計画の成果目標(定量的指標) | | | |
|----|--|----------------|-------|-------|
| | 定量的指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現況値及び目標値 | | |
| | | 当初現況値 | 中間目標値 | 最終目標値 |
| | | H29当初 | H29末 | H30末 |
| 1 | 総合体育館周辺のバリアフリー化を図る。 総合体育館周辺施設のバリアフリー化済率を計測する。 総合体育館周辺のバリアフリー化済率 = バリアフリー化済施設数 ÷ バリアフリー化調査で否となっている施設数(31施設) | 0% | 50% | 87% |
| 2 | 総合体育館外構及び駐車場整備を行う。 総合体育館周辺施設の再整備済施設率を計測する。 総合体育館周辺の再整備済率 = 再整備済施設数 ÷ 再整備が必要な施設数(2施設) | 0% | 50% | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | - | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|

| A 基幹事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|--|
| 基幹事業(大) | 番号 | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等) | 市区町村名/ 港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) | | | | | 全体事業費 (百万円) | 費用 便益比 | 個別施設計画 策定状況 | | |
| | | | | | | | | | | | | H29 | H30 | H31 | R02 | R03 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 一体的に実施することにより期待される効果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 備考 | | | | | | | | | | | | |
| 都市公園・緑地等事業 | A12-001 | 公園 | 一般 | 阿久根市 | 直接 | 阿久根市 | - | - | 都市公園安全・安心対策 緊急総合支援事業 | 総合体育館外構及び駐車場整備 | 阿久根市 | | | | | | | 76 | | 策定済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小計 | | | | | | | 76 | | |
| | | | | | | | | | | | | 合計 | | | | | | | | 76 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事後評価

| | |
|---|--|
| 事後評価の実施体制、実施時期 | |
| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期 |
| 社会資本総合整備計画に基づき、阿久根市都市建設課にて実施 | 平成31年4月 |
| | 公表の方法 |
| | 市ホームページにて公表 |
| 事業効果の発現状況 | |
| 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況 | 国民体育大会のボクシング競技会場となる総合運動公園における総合体育館周辺の外溝整備並びに駐車場の舗装及びバリアフリー化を図り、鹿児島国体のボクシング会場としてふさわしい施設の再整備を図った。なお、バリアフリー化については、目標値を達せることができなかったが、主要な施設についてはバリアフリー化を図ることができた。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述） | |
| 特記事項（今後の方針等） | |
| 主要な施設以外のバリアフリー化についても引き続き、事業の検討を行い利用者の利便性向上に努めていきたい。 | |

| 目標値の達成状況 | | |
|----------|-----------|----------------|
| 番号 | 指標（略称） | |
| | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1 | 最終目標値 | 87% |
| | 最終実績値 | 52% |
| 2 | 最終目標値 | 100% |
| | 最終実績値 | 100% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

既存施設による制約を大きく受けることから、一部施設においてバリアフリー化を図ることができなかった。主要な施設については、バリアフリー化を図った。