

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表
(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表)(令和6年度上半期)

No	事業名	事業場所	事業種別	事業概要	事業期間			契約金額	変更理由
				上段(変更前) 下段(変更後)	上段(変更前) 下段(変更後)			上段(変更前) 下段(変更後)	
1	令和5年度 かごしまの農業未来創造支援事業 筒田地区給水施設整備工事	阿久根市折口地内	電気	揚水施設工(ポンプ 電気 管 給水スタンド)1式 附帯工(コンクリート舗装 防護柵)1式	令和5年11月1日	～	令和6年3月29日	6,787,000円	資材入手遅延、敷地内コンクリート舗装を砂利舗装に変更したことによる面積の増加、市道乗入部分の側溝改修の追加に伴い、工期延期及び工事の追加を行った。
				揚水施設工(ポンプ 電気 管 給水スタンド)1式 附帯工(砂利舗装 防護柵 市道乗入工事)1式	令和5年11月1日	～	令和6年5月31日	7,400,000円	
2	令和5年度 林道上床線災害復旧工事	阿久根市山下地内	土木	施工延長L=30m 土工424.6㎡ 法面工602㎡ 建設副産物処理費424.6㎡	令和6年2月5日	～	令和6年8月2日	13,090,000円	精査した結果、林道の崩土(軟岩)の搬出量が、当初計上していた搬出量に比べ増加したため、数量の変更を行った。
				施工延長L=30m 土工480.6㎡ 法面工602㎡ 建設副産物処理費480.6㎡				13,673,000円	
3	令和6年度 市単独土地改良事業 深田地区外1地区排水路新設・改修工事	阿久根市脇本地内	土木	施工延長L=36.4m 水路工1式 舗装工1式 舗装取壊工1式	令和6年5月10日	～	令和6年8月27日	610,500円	準備工における伐採竹処分の追加、横断工掘削の結果、既設暗渠が設置されていたため、取壊し処分を追加した。
				施工延長L=36.4m 水路工1式 舗装工1式 舗装取壊工1式 既設暗渠取壊1式 伐採処分1式				621,000円	
4	令和6年度 道路維持修繕事業 丸内餅井線 道路改修工事	阿久根市多田地内	土木	施工延長 L=89.0m 側溝改造工 L=76.3m 落蓋側溝(300) L=25.0m 雑工 1式	令和6年4月2日	～	令和6年8月19日	6,468,000円	着工前測量に伴う数量変更及び掘削に伴う水道管切り直し工の追加による変更。
				施工延長 L=89.0m 側溝改造工 L=76.0m 落蓋側溝(300) L=24.0m 雑工 1式				6,686,000円	
5	令和6年度 道路維持修繕事業 中央線外3線 道路改修工事	阿久根市鶴川内地内	土木	中央線 L=20.0m 穴迫線 L=2.8m 赤剥長谷線 L=3.0m 園田内田線 L=120.0m	令和6年5月23日	～	令和6年9月24日	4,213,000円	着工前測量に伴う数量変更。
				中央線 L=20.0m 穴迫線 L=2.8m 赤剥長谷線 L=3.0m 園田内田線 L=120.0m				4,316,000円	

6	令和6年度 道路維持修繕事業 阿久根出水線外1線 道路改修工事	阿久根市西目地内	土木	阿久根出水線 L=129.0m 飛松落線 L=138.5m	令和6年4月3日	～	令和6年8月5日	4,713,500円	着工前測量に伴う数量変更。
				阿久根出水線 L=129.0m 飛松落線 L=141.9m				4,662,000円	
7	令和6年度 道路維持修繕事業 丸岡線外1線 道路改修工事	阿久根市脇本地内	土木	丸岡線 L=40.0m 瀬之浦京田線 L=16.5m	令和6年4月2日	～	令和6年8月19日	7,920,000円	着工前測量に伴う数量変更及び掘削に伴う水道管切り直し工の追加による変更。
				丸岡線 L=40.0m 瀬之浦京田線 L=29.3m	令和6年4月2日	～	令和6年8月30日	8,195,000円	
8	令和6年度 道路維持修繕事業 白木尾桑原城線外5線 道路改修工事	阿久根市赤瀬川地内	土木	白木尾桑原城線 L=11.0m 梶洗出し線 L=3.0m 中央線 L=8.0m	令和6年7月5日	～	令和6年11月6日	3,045,900円	白木尾桑原城線、基礎工変更に伴う変更。
				白木尾桑原城線 L=11.0m 梶洗出し線 L=3.0m 中央線 L=8.0m				3,205,000円	
9	令和6年度 道路維持修繕事業 古里山手線 測量設計業務委託	阿久根市脇本地内	測量設計	古里山手線 L=33.0m 測量業務 1.0式 設計業務 1.0式	令和6年5月10日	～	令和6年8月7日	2,238,390円	公共用地管理者協議追加による変更。
				古里山手線 L=33.0m 測量業務 1.0式 設計業務 1.0式				2,618,000円	
10	令和6年度 道路維持修繕事業 古里中線 測量設計業務委託	阿久根市脇本地内	測量設計	古里中線 L=80.0m 測量業務 1.0式 設計業務 1.0式	令和6年5月13日	～	令和6年8月20日	3,086,930円	公共用地管理者協議追加による変更。
				古里中線 L=80.0m 測量業務 1.0式 設計業務 1.0式				3,316,000円	
11	令和6年度 道路メンテナンス事業 中屋敷橋 修繕詳細設計業務委託	阿久根市大川地内	詳細設計	中屋敷橋 L=20.6m 設計業務 1.0式	令和6年6月28日	～	令和6年10月25日	6,123,920円	品質試験に伴う数量変更。
				中屋敷橋 L=20.6m 設計業務 1.0式				6,176,000円	

12	令和6年度 道路メンテナンス事業 神之田橋修繕詳細設計業務委託	阿久根市大川地内	詳細設計	神之田橋 L=21.5m 設計業務 1.0式	令和6年6月28日	～	令和6年10月25日	6,207,520円	品質試験に伴う数量変更。
				神之田橋 L=21.5m 設計業務 1.0式				5,987,000円	
13	令和6年度 道路メンテナンス事業 第2内田橋修繕詳細設計業務委託	阿久根市多田地内	詳細設計	第2内田橋 L=8.4m 設計業務 1.0式	令和6年6月28日	～	令和6年10月25日	5,010,720円	品質試験に伴う数量変更。
				第2内田橋 L=8.4m 設計業務 1.0式				4,896,000円	
14	令和5年度 尻無地区県単急傾斜地崩壊対策工事	阿久根市大川地内	土木	施工延長 L=10.0m、コンクリート吹付工 A=72m ² 、工事用防護柵(木製柱) 1.0式、雑工 1.0式	令和6年6月7日	～	令和6年10月29日	3,630,000円	工事用土留め防護柵について、土砂の衝突への耐久性向上を図るため、支柱材料を鋼製に変更した。
				施工延長 L=10.0m、コンクリート吹付工 A=72m ² 、工事用防護柵(鋼製柱) 1.0式、雑工 1.0式				3,700,000円	
15	令和5年度 防災・安全交付金事業 市道柵線(鶴川内)道路改良工事	阿久根市鶴川内地内	土木	施工延長 L=61.3m、道路土工 1.0式、舗装工 1.0式、雑工 1.0式	令和6年6月12日	～	令和6年11月8日	7,095,000円	新設道路の路面排水が民地に流れ込まないように、流末縦排水工及び路面排水用のアスカープ工を変更追加した。
				施工延長 L=61.3m、道路土工 1.0式、舗装工 1.0式、排水工 1.0式、アスカープ工 1.0式、雑工 1.0式				8,397,000円	