

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表
(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表)(令和7年度上半期)

No	事業名	事業場所	事業種別	事業概要	事業期間			契約金額 上段(変更前) 下段(変更後)	変更理由
				上段(変更前) 下段(変更後)	上段(変更前) 下段(変更後)	～	令和7年9月11日		
1	令和6年度補正 防災・安全交付金事業公園施設長寿命化対策支援事業 多目的雨天屋内運動場シャッター改修工事	阿久根市赤瀬川地内	建築	シャッター改修4か所	令和7年5月30日	～	令和7年9月11日	7,480,000円	今後、工事予定である内壁の張り替え及び塗装、外壁の張り替え及び外灯LED化について、執行残で施工可能となったことから、追加で工事を実施した。 また、月単位で週休2日を達成及び快適トイレ導入に伴う増額変更を行った。
				シャッター改修4か所 内壁張り替え、塗装、外壁張り替え及び外灯LED化改修 月単位での週休2日達成及び快適トイレ導入による増額変更				8,091,000円	
2	阿久根中学校屋内運動場屋根防水改修工事	阿久根市波留地内	建築	屋根防水改修工事 1式	令和7年7月17日	～	令和7年9月29日	23,650,000円	通期での週休2日を達成したため、単価の見直しを行うとともに、現場に快適トイレを導入したため、契約金額の変更を行った。
				屋根防水改修工事 1式				23,808,000円	
3	折多小学校屋内運動場非構造部材落下防止等対策工事	阿久根市折口地内	電気	バスケットゴール 固定式ゴール補強 照明器具 既設撤去及びLED照明新設	令和7年7月17日	～	令和7年10月14日	8,118,000円	転倒事故防止のため、ローリング足場2基を1組として施工したことにより、足場養生面積の変更が生じた。また、既設アウトレットボックスの取外しが困難だったため、これを利用し、新設アウトレットボックスを廃止した。 また、月単位の週休2日を達成したため、「週休2日」試行工事実施要領に基づき単価の見直しを行い、契約金額の変更を行った。
				バスケットゴール 固定式ゴール補強 照明器具 既設撤去及びLED照明新設				8,347,000円	
4	鶴川内中学校屋内運動場非構造部材落下防止等対策工事	阿久根市鶴川内地内	電気	バスケットゴール天吊式撤去・折畳式撤去及び新設 照明器具 既設撤去及びLED照明新設	令和7年7月17日	～	令和7年10月14日	8,338,000円	転倒事故防止のため、ローリング足場2基を1組として施工したことにより、足場養生面積の変更が生じた。 また、通期での週休2日を達成したため、「週休2日」試行工事実施要領に基づき単価の見直しを行い、契約金額の変更を行った。
				バスケットゴール天吊式撤去・折畳式撤去及び新設 照明器具 既設撤去及びLED照明新設				8,828,000円	

5	6災 第1号 脇本漁港 災害復旧工事	阿久根市 脇本地内	土木	施工延長 L=8.0m 大型ブロック積工 45㎡、小口止工(2か所)6㎡、 雑工(石積工)32㎡、 締切排水工 1か所、大型土のう 150袋、工 用道路①(盛土、敷砂利)21.0m、工 用道路②(敷砂利)57.5m、土工 1式、 伐木 7本、平板載荷試験 1か所	令和6年11月8日	～	令和7年3月27日	15,620,000円	平板載荷試験から、スクリー ュー ェイト貫入試験に変更した。また、 残土処分先の業者を変更した。 また、週休2日補正を追加した。
				施工延長 L=8.0m 大型ブロック積工 45㎡、小口止工(2か所)6㎡、 雑工(石積工)32㎡、締切排水工 1か所、 大型土のう 150袋、工 用道路①(盛土、敷砂利)21.0m、工 用道路②(敷砂利)57.5m、土工 1式、 伐木 7本、平板載荷試験 0か所、スク リー ュー ェイト貫入試験 1式	令和6年11月8日	～	令和7年5月20日	16,000,000円	
6	令和6年度 市単独事 業 牛之浜漁港護岸 測量設計業務委託	阿久根市 大川地内	測量設 計	業務委託 1式 測量調査業務 1式 設計業務 1式	令和7年4月25日	～	令和7年9月1日	5,600,309円	合同現地調査の結果、業務数量 の変更が必要となったため、測量及 び設計数量を変更した。
				業務委託 1式 測量調査業務 1式 設計業務 1式				6,425,000円	
7	6災 第213号 鳴迫川 (1)河川災害復旧工事	阿久根市 脇本地内	土木	復旧延長(右岸) L=27.8m コンクリートブロック積 100㎡、小口止工(1か所) 1㎡、雑工(すりつけ工) 6㎡、 大型土のう 4袋、掛樋工 30m、締切排水工 1か 所、土工 1式	令和6年12月11日	～	令和7年3月25日	11,594,000円	既設石積みの一部が抜け落ちて おり不安定な状態となっていたこと から、雑工の面積を増とした。 また、週休2日補正を追加した。
				復旧延長(右岸) L=27.8m コンクリートブロック積 100㎡、小口止工(1か所) 1㎡、構造物取壊し工 0.1㎡、 雑工(すりつけ工) 8㎡、大型土のう 4袋、掛樋工 30m、締切排水工 1か所、土工 1式	令和6年12月11日	～	令和7年5月29日	12,090,000円	

8	令和6年度 交通安全対策補助(通学路緊急対策)事業市道中央線(鶴川内工区)道路改良工事	阿久根市鶴川内地区	土木	施工延長 L=42.5m 道路土工 1式、排水構造物工 1式、構造物取壊工 1式、舗装工 1式、雑工 1式	令和6年11月15日	～	令和7年3月17日	8,910,000円	施工延長を伸ばし、併せて、給水管工を追加した。 また、週休2日補正を行った。
				施工延長 L=44.1m 道路土工 1式、排水構造物工 1式、構造物取壊工 1式、舗装工 1式、雑工 1式、給水管工 1式	令和6年11月15日	～	令和7年4月30日	9,574,000円	
9	6災 第209号 野元川河川災害復旧工事	阿久根市大川地区	土木	復旧延長(右岸) L=6.6m コンクリートブロック積 28m ² 、小口止工(2か所)3m ³ 、張芝(野芝)6m ² 、雑工(石積工)17m ² 雑工(張芝工)3m ² 、大型土のう工 7袋、掛樋工15m、締切排水工 1か所、土工 1式、伐木 7本	令和6年12月13日	～	令和7年3月25日	5,247,000円	現地の地形状況に合わせ盛土した結果、張芝の面積が不足したことから、張芝工の面積を増とした。 また、週休2日補正を追加した。
				復旧延長(右岸) L=6.6m コンクリートブロック積 28m ² 、小口止工(2か所)3m ³ 、張芝(野芝)9m ² 、雑工(石積工)17m ² 雑工(張芝工)5m ² 、大型土のう工 7袋、掛樋工15m、締切排水工 1か所、土工 1式、伐木 7本	令和6年12月13日	～	令和7年6月2日	5,463,000円	
10	令和6年度 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業鷺ヶ峯地区測量設計業務委託	阿久根市波留地区	測量設計	鷺ヶ峯地区 L=11.0m 測量業務 1式、設計業務 1式、調査業務 1式	令和6年12月13日	～	令和7年3月25日	5,163,367円	地形測量のため4級基準点を1点追加した。 また、簡易動的コーン貫入試験を12.8mに更正した。
				鷺ヶ峯地区 L=11.0m 測量業務 1式、設計業務 1式、調査業務 1式	令和6年12月13日	～	令和7年5月12日	5,116,000円	

11	6災 第208号 飛松川 河川災害復旧工事	阿久根市 西目地内	土木	復旧延長(右岸)L=11.0m コンクリートブロック積 33m ² 、小口止工 3m ³ 、張 芝工 6m ² 、排水工 2m、 構造物取壊し工(無筋) 2m ³ 、雑工(ブロック積工) 4m ² 、雑工(石積工) 5m ² 、 大型土のう 6袋、掛樋工 L=18m、締切排水工 1 か所、土工 1式	令和6年12月13日	～	令和7年3月25日	5,445,000円	週休2日補正を追加した。
				復旧延長(右岸)L=11.0m コンクリートブロック積 33m ² 、小口止工 3m ³ 、張 芝工 6m ² 、排水工 2m、 構造物取壊し工(無筋) 2m ³ 、雑工(ブロック積工) 4m ² 、雑工(石積工) 5m ² 、 大型土のう 6袋、掛樋工 L=18m、締切排水工 1 か所、土工 1式	令和6年12月13日	～	令和7年6月2日	5,633,000円	
12	6災 第406号 鳴迫川 河川災害復旧工事	阿久根市 脇本地内	土木	復旧延長(左岸) L=7.3m コンクリートブロック積 32m ² 、小口止工 1m ³ 、張 芝(野芝)7m ² 、根固工(1.0t)31個、 間詰工 11m ³ 、雑工(ブロック積工)7m ² 、雑工(張芝 工)1m ² 、大型土のう工 32袋、掛樋工 17m、 締切排水工 1か所、構造物取壊し工(無筋) 13m ³ 、土工 1式	令和7年1月21日	～	令和7年3月25日	7,683,500円	根固工の間詰の流出防止として 吸出防止材の追加及び一部におい て間詰材を割栗石からコンクリート へ変更した。 また、週休2日補正を追加した。
				復旧延長(左岸) L=7.3m コンクリートブロック積 32m ² 、小口止工 1m ³ 、張 芝(野芝)7m ² 、根固工(1.0t)31個、 間詰工 11m ³ 、雑工(ブロック積工)7m ² 、雑工(張芝 工)1m ² 、大型土のう工 32袋、掛樋工 17m、 締切排水工 1か所、構造物取壊し工(無筋) 13m ³ 、土工 1式	令和7年1月21日	～	令和7年7月9日	8,959,000円	

13	6災 第207号 弓木野川河川災害復旧工事	阿久根市 山下地内	土木	復旧延長(左岸) L=12.0m コンクリートブロック積 59m ² 、小口止工(2か所)3 m ³ 、張芝(野芝)20m ² 、自由勾配側溝 3m、 雑工(ブロック積工)10m ² 、雑工(張芝工)6m ² 、大 型土のうエ 7袋、掛樋工 20m、 締切排水工 1か所、構造物取壊し工(無筋)4 m ³ 、構造物取壊し工(有筋)0.8m ³ 、土工 1式	令和6年12月11日	～	令和7年3月25日	7,590,000円	週休2日補正を追加した。
				復旧延長(左岸) L=12.0m コンクリートブロック積 59m ² 、小口止工(2か所)3 m ³ 、張芝(野芝)20m ² 、自由勾配側溝 2m、 雑工(ブロック積工)10m ² 、雑工(張芝工)6m ² 、大 型土のうエ 7袋、掛樋工 20m、 締切排水工 1か所、構造物取壊し工(無筋)4 m ³ 、構造物取壊し工(有筋)0.8m ³ 、土工 1式	令和6年12月11日	～	令和7年5月29日	7,861,000円	
14	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業市道折口大辺志線(折口)道路改良工事	阿久根市 折口地内	土木	施工延長 L=170.0m 植生基材吹付工 350m ² 、人工張芝工 610m ² 、張り コンクリート工 1式、ガードレール工 108m、境界柱 設置工 19本	令和7年1月20日	～	令和7年3月25日	10,890,000円	週休2日補正及びインプレスライド額を追加した。 また、人工張芝等施工実績に応じて変更した。
				施工延長 L=170.0m 植生基材吹付工 350m ² 、人工張芝工 580m ² 、張り コンクリート工 1式、ガードレール工 108m、境界柱設 置工 19本	令和7年1月20日	～	令和7年7月8日	11,749,000円	
15	令和6年度 防災・安全交付金事業市道中央線(鶴川内)歩道整備工事	阿久根市 鶴川内地内	土木	施工延長 L=22.0m 道路土工 1式、擁壁工 1式、張りコンクリート工 1 式、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、縁石工 1式、構造物取壊し工 1式、舗装工 1式	令和7年1月20日	～	令和7年3月25日	8,855,000円	既設水路の側壁を取壊し、L型擁壁設置後側壁を復旧するように変更した。 また、スクリューウェイト貫入試験を追加し、道路視線誘導標を5基設置した。
				施工延長 L=22.0m 道路土工 1式、擁壁工 1式、張りコンクリート工 1 式、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、縁石工 1式、構造物取壊し工 1式、舗装工 1式、準備費 1式、技術管理費 1式	令和7年1月20日	～	令和7年7月31日	9,761,880円	

16	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 市道中央線(鶴川内) 道路改良工事	阿久根市 鶴川内地区	土木	施工延長 L=125.6m 道路土工 1式、張りコンクリート工 1式、 排水構造物工 1式、境界工 1式、準備工 1式	令和7年1月20日	～	令和7年3月25日	15,004,000円	軟岩掘削及び法面保護シート張りを追加した。 また、週休2日補正及びインフレ スライドを適用した。
				施工延長 L=125.6m 道路土工 1式、張りコンクリート工 0式、 排水構造物工 1式、境界工 1式、準備工 1式	令和7年1月20日	～	令和7年8月29日	16,833,000円	
17	6災 第407号 飛松川 河川災害復旧工事	阿久根市 西目地区	土木	復旧延長(右岸)L=12.8m コンクリートブロック積 43m ² 、小口止工 2m ³ 、構 造物取壊し工(無筋) 1m ³ 、転石破碎工 1m ³ 、雑 工(ブロック積工) 4m ² 、雑工(石積工) 5m ² 、大 型土のう 8袋、掛樋工 19m、締切排水工 1か 所、土工 1式	令和7年1月21日	～	令和7年3月25日	6,358,000円	岩盤が確認されたため、岩着基礎 に変更した。 また、週休二日補正を追加した。
				復旧延長(右岸)L=12.8m コンクリートブロック積 38m ² 、小口止工 2m ³ 、構 造物取壊し工(無筋) 1m ³ 、転石破碎工 1m ³ 、雑 工(ブロック積工) 3m ² 、雑工(石積工) 3m ² 、大 型土のう 8袋、掛樋工 19m、締切排水工 1か 所、土工 1式	令和7年1月21日	～	令和7年8月29日	5,889,000円	
18	令和7年度 大下川外 3川河川伐開委託	阿久根市 一円	伐開	伐開集積工 1,200m ² 、河床等掘削 310m ³ 大下川L=100m(伐開・掘削)、飛松川L=53m(伐開・ 掘削)、 愛宕川L=110m(伐開)、馬見塚川L=90m(伐開)	令和7年4月14日	～	令和7年8月1日	3,762,000円	内田川の浚渫を追加した。
				伐開集積工 1,210m ² 、河床等掘削 430m ³ 大下川L=100m(伐開・掘削)、飛松川L=57m(伐開・ 掘削)、 愛宕川L=110m(伐開)、馬見塚川L=90m(伐開)、内 田川L=100m(掘削)				4,075,000円	
19	令和6年災 39-9・39- 10号 農地災害復旧事 業 芝山・芝山2地区	阿久根市 赤瀬川地 内	土木	土工 1式、土留柵工 L=18.4m、仮設道路 L=30.0m	令和7年1月21日	～	令和7年3月28日	6,834,300円	着工前測量に伴う事業量の変更 及び、発生土を流用する想定が現 況土質が流用不可であったことに 伴う土砂処分数量及び購入土量 の変更を行った。
				土工 1式、土留柵工 L=17.1m、仮設道路 L=28.3m	令和7年1月21日	～	令和7年7月18日	7,179,000円	

20	令和6年災 39-1007号 農業用施設災害復旧事業 伊勢余地区	阿久根市多田地内	土木	仮設工 1式	令和7年2月28日	～	令和7年3月28日	1,250,700円	大型土のう仮締切について、現況地盤の土質が緩く、当初想定数量では十分な遮水が困難であると判断されたことから設置数量を増加した。
				仮設工 1式	令和7年2月28日	～	令和7年8月1日	1,568,000円	
21	令和6年災 市単独災害復旧事業 大野外2地区 農地・農業用施設災害復旧工事	阿久根市脇本地内	土木	土工 1式	令和7年3月11日	～	令和7年3月28日	1,364,000円	現場近傍に盛土材を必要とする箇所があったため、処分土を流用土とした。
				土工 1式	令和7年3月11日	～	令和7年8月22日	1,309,000円	
22	令和6年災 39-6・39-7号 農地災害復旧事業 大谷ノ上・迫ノ口地区	阿久根市脇本地内	土木	土工 1式	令和7年2月20日	～	令和7年3月28日	3,553,000円	埋塞していたコルゲート管の処分及び新設、並びに発生土を流用する想定が現況土質が流用不可であったことに伴う土砂処分数量及び購入土量の変更を行った。
				土工 1式、排水管設置工 L=11.0m	令和7年2月20日	～	令和7年8月1日	4,001,000円	
23	令和6年災 市単独災害復旧事業 宮田外3地区 農地・農業用施設災害復旧工事	阿久根市脇本地内	土木	土工 1式、石積工 A=21.1m ²	令和7年3月11日	～	令和7年3月28日	2,605,900円	すり付けを行う予定の既設石積部が設計時より前面へはらみ出していたことから、復旧面積を増加した。
				土工 1式、石積工 A=30.3m ²	令和7年3月11日	～	令和7年8月22日	3,199,000円	
24	令和6年度 市単独土地改良事業松ヶ根地区ため池修繕工事	阿久根市脇本地内	土木	施工面積A=11.7m ² 土工1式、Co被覆工A=3.1m ³	令和7年2月20日	～	令和7年3月28日	616,000円	着工前測量に伴う事業量の変更及び、ため池上部にある受水施設の改修工事の追加を行った。
				施工面積A=11.7m ² 土工1式、Co被覆工A=3.4m ³ 、受水施設改修工1式	令和7年2月20日	～	令和7年7月4日	1,015,000円	
25	令和6年度 市単独土地改良事業 塩塚地区排水路整備工事	阿久根市多田地内	土木	施工延長L=54.0m 土工1式、水路延長44.0m、集水樹2か所	令和7年1月28日	～	令和7年3月28日	2,167,000円	床掘の際に給水パイプが発見されたため、給水パイプの切廻し工を追加を行った。 現地の湧水が多かったため、素掘側溝の箇所をKW300側溝に変更を行った。
				施工延長L=54.0m 土工1式、水路延長54.0m、集水樹2か所	令和7年1月28日	～	令和7年7月31日	2,373,000円	

26	令和6年災 市単独災害復旧事業 東ノ俣地区外4地区 農地・農業用施設災害復旧工事	阿久根市 脇本地内	土木	法面工A=23.0m ² 、芝付工A=23.0m ² 、舗装工A=29.0m ²	令和7年3月11日	～	令和7年3月28日	1,716,000円	下ノ州地区について、仮設道路及び水替工の実績の提出に基づき変更を行った。 草木山地区について、着工前測量に伴う事業量の変更を行った。 東ノ俣地区について、工区間の崩壊を発見したため、張芝工の事業量の変更を行った。
				法面工A=23.0m ² 、芝付工A=36.0m ² 、舗装工A=29.0m ²	令和7年3月11日	～	令和7年8月22日	2,706,000円	
27	令和6年災 市単独災害復旧事業 須田渚地区外3地区 農地・農業用施設災害復旧工事	阿久根市 脇本地内	土木	土工 1式、法面工A=15.8m ² 、張りCo工 1式	令和6年12月6日	～	令和7年3月28日	957,000円	須田渚地区及び荒田地区の一部工区において、耕作者等が復旧済みであり、工事が不要となった。 通山地区は、着工前測量及び耕作者との立会の成果により復旧面積が増加した。
				土工 1式、法面工A=45.1m ² 、張りCo工 1式	令和6年12月6日	～	令和7年5月19日	1,129,000円	
28	令和6年災 市単独災害復旧事業 木佐木野前田地区外4地区 農地・農業用施設災害復旧工事	阿久根市 鶴川内・波留地内	土木	大型土のう工 1式、土工 1式、法面工A=15.7m ² 水路工 1式、張りCo工 1式	令和7年3月11日	～	令和7年3月28日	1,133,000円	木佐木野前田地区において、当初想定していた箇所からの侵入が困難なことから、仮設道路を追加した。 新開地区の水路土砂撤去において、当初設計の下流部まで土砂が溜まっていたことから、土砂撤去の延長を追加した。
				大型土のう工 1式、土工 1式、法面工A=15.7m ² 水路工 1式、張りCo工 1式	令和7年3月11日	～	令和7年8月22日	1,445,000円	
29	令和6年度 林道鷹首線 災害復旧工事	阿久根市 鶴川内地区	土木	擁壁工 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式、構造物取壊し工 1式、建設副産物処分費 1式	令和7年2月17日	～	令和7年3月25日	16,940,000円	大型ブロック積工の掘削で転石が出てきたため転石破碎を追加した。 防護柵工の設置において、布設替えでの施工が可能となることが増えたので新設部分が減となった。
				擁壁工 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式、構造物取壊し工 1式、建設副産物処分費 1式	令和7年2月17日	～	令和7年9月3日	16,823,000円	
30	令和6年災 市単独災害復旧事業 下中野地区外3地区 農地・農業用施設災害復旧工事	阿久根市 脇本地内	土木	土工 1式、張芝工 1式、土留柵工 1式、張コンクリート工 1式	令和6年12月6日	～	令和7年3月28日	1,824,900円	下中野地区において、崩壊箇所の復旧を都市建設課で復旧したため削除する。 黒越地区において新たな法面の崩壊箇所が見つかったためこれを追加する。
				土工 1式、張芝工 1式、張コンクリート工 1式	令和6年12月6日	～	令和7年5月19日	1,872,000円	

31	令和6年災 市単独災害復旧事業 小漣山平地区外3地区 農地・農業用施設災害復旧工事	阿久根市脇本地内	土木	土工 1式、張芝工 1式、張コンクリート工 1式、石積工 1式、木柵工 1式	令和6年12月6日	～	令和7年3月28日	1,593,000円	木場仁田地区において、法面復旧を終わった後、法面に用水管が埋設してあったことが判明したためこれを復旧する。
				土工 1式、張芝工 1式、張コンクリート工 1式、石積工 1式、木柵工 1式、用水管設置 1式	令和6年12月6日	～	令和7年5月19日	1,820,000円	