

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表
(契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表)(令和6年度下半期)

No	事業名	事業場所	事業種別	事業概要	事業期間			契約金額	変更理由
				上段(変更前) 下段(変更後)	上段(変更前) 下段(変更後)	上段(変更前) 下段(変更後)	上段(変更前) 下段(変更後)	上段(変更前) 下段(変更後)	
1	令和6年度 電源立地地域対策交付金事業 阿久根出水線 道路舗装工事	阿久根市鶴川内地内	ほ装	施工延長 L=70.0m 舗装工 A=463.0㎡	令和6年8月15日	～	令和7年1月16日	8,525,000円	熱中症対策及び週休2日施行の追加、また、室内配合試験に伴う添加剤数量の変更。
				施工延長 L=70.0m 舗装工 A=463.0㎡				8,935,000円	
2	令和6年度 道路維持修繕事業 大丸遠見ヶ岡線 道路改修工事	阿久根市鶴見町地内	土木	施工延長 L=68.0m 安全施設工 L=68.0m	令和6年6月27日	～	令和6年10月29日	2,183,500円	産業廃棄物数量更正による変更。
				施工延長 L=68.0m 安全施設工 L=68.0m				2,193,000円	
3	令和6年度 道路維持修繕事業 丸尾線外4線 道路改修工事	阿久根市赤瀬川地内	土木	施工延長 L=185.2m 排水施設工 L=28.0m	令和6年7月5日	～	令和6年11月6日	4,070,000円	掘削に伴い、暗渠管の破損が確認されたため、暗渠工を追加。
				施工延長 L=191.9m 排水施設工 L=32.0m	令和6年7月5日	～	令和6年11月22日	4,618,000円	
4	令和6年度 道路維持修繕事業 阿久根出水線 道路舗装工事	阿久根市山下地内	ほ装	施工延長 L=232.2m 舗装工 A=160.0㎡ 仮設工 N=1.0式	令和6年10月1日	～	令和7年2月12日	2,907,300円	着工前測量及び警察協議に伴う交通誘導員増による変更。
				施工延長 L=231.7m 舗装工 A=160.0㎡ 仮設工 N=1.0式				3,202,000円	
5	令和6年度 道路維持修繕事業 阿久根出水線外2線 道路舗装工事	阿久根市山下地内	ほ装	施工延長 L=117.0m 舗装工 A=135.0㎡ 仮設工 N=1.0式	令和6年12月6日	～	令和7年3月25日	3,069,000円	警察協議に伴う交通誘導員増による変更。
				施工延長 L=117.0m 舗装工 A=135.0㎡ 仮設工 N=1.0式				3,450,000円	
6	令和6年度 道路改良事業 尻無浜上村線 道路改良工事	阿久根市大川地内	土木	施工延長 L=70.0m 排水工 L=50.4m 舗装工 A=313.6㎡	令和6年5月20日	～	令和6年11月20日	15,565,000円	着工前測量及び産業廃棄物実績による変更。
				施工延長 L=70.0m 排水工 L=50.4m 舗装工 A=313.6㎡				15,848,000円	
7	令和5年度 道路メンテナンス事業 大曲橋 修繕工事	阿久根市波留地内	土木	施工延長 L=57.7m 高欄嵩上げ工 N=1.0式 仮設工 N=1.0式	令和6年7月12日	～	令和6年12月18日	20,350,000円	着工前測量及び熱中症対策による変更。
				施工延長 L=57.7m 高欄嵩上げ工 N=1.0式 仮設工 N=1.0式 補修記録表設置 N=1.0式				21,197,000円	

8	令和6年度 道路メンテナンス事業 浜田橋 修繕工事	阿久根市波留地内	土木	施工延長 L=57.9m ひび割れ補修工 N=1.0式 断面修復工 N=1.0式 仮設工 N=1.0式	令和7年1月20日	～	令和7年3月25日	30,800,000円	週休2日施行に伴う変更。
				施工延長 L=57.9m ひび割れ補修工 N=1.0式 断面修復工 N=1.0式 仮設工 N=1.0式	令和7年1月20日	～	令和7年9月5日	32,007,000円	
9	令和6年度 交通安全施設設置工事	阿久根市内一円	土木	施工延長 L=1,708.0m 防護柵工 L=63.0m 区画線工 L=1,645.0m	令和6年10月23日	～	令和7年3月21日	4,495,020円	着工前測量及び区画線工の追加に伴う変更。
				施工延長 L=2,400.6m 防護柵工 L=51.3m 区画線工 L=2,349.3m				5,100,000円	
10	6災 第214号 藤ヶ段線 道路災害復旧工事	阿久根市山下地内	土木	復旧延長 L=9.0m ブロック積工 A=33.0㎡	令和6年12月13日	～	令和7年3月25日	5,390,000円	週休2日施行に伴う変更。
				復旧延長 L=9.0m ブロック積工 A=33.0㎡	令和6年12月13日	～	令和7年5月7日	5,600,000円	
11	6災 第215号 茶円ヶ段線 道路災害復旧工事	阿久根市山下地内	土木	復旧延長 L=11.0m 大型ブロック積工 A=59.0㎡	令和6年12月11日	～	令和7年3月25日	10,582,000円	週休2日施行に伴う変更。
				復旧延長 L=11.0m 大型ブロック積工 A=59.0㎡	令和6年12月11日	～	令和7年5月29日	10,915,000円	
12	6災 第216号 茶円ヶ段線 道路災害復旧工事	阿久根市山下地内	土木	復旧延長 L=31.0m ブロック積工 A=142.0㎡	令和6年12月11日	～	令和7年3月25日	17,710,000円	週休2日施行に伴う変更。
				復旧延長 L=31.0m ブロック積工 A=142.0㎡	令和6年12月11日	～	令和7年8月29日	18,354,000円	
13	6災 第217号 飛松内平線 道路災害復旧工事	阿久根市西目地内	土木	復旧延長 L=9.0m 石積工 A=18.0㎡	令和6年12月23日	～	令和7年3月21日	2,260,500円	週休2日施行に伴う変更。
				復旧延長 L=9.0m 石積工 A=18.0㎡				2,350,000円	
14	6災 第218号 折口大辺志線 道路災害復旧工事	阿久根市折口地内	土木	復旧延長 L=9.0m 現場吹付法砕工 A=70.0㎡	令和6年12月4日	～	令和7年3月21日	4,488,000円	週休2日施行及び中詰材落下防止対策工の追加に伴う変更。
				復旧延長 L=9.0m 現場吹付法砕工 A=70.0㎡				5,369,000円	

15	6災 第221号 尻無本線 道路災害復旧工事	阿久根市大川地内	土木	復旧延長 L=13.0m 大型ブロック積工 A=86.0㎡	令和6年12月11日	～	令和7年3月25日	19,250,000円	週休2日施行に伴う変更。
				復旧延長 L=13.0m 大型ブロック積工 A=86.0㎡	令和6年12月11日	～	令和7年6月13日	19,879,000円	
16	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 市道不動下線(波留) 道路改良工事	阿久根市折口地内	土木	施工延長 L=84.6m、土工・舗装・排水工 1.0式 暗渠排水工 L=0m	令和6年7月10日	～	令和7年1月31日	19,525,000円	舗装下の地盤より湧水が確認されたため、暗渠排水工の追加。
				施工延長 L=84.6m、土工・舗装・排水工 1.0式 暗渠排水工 L=64m				22,579,000円	
17	令和6年度 地方創生港整備推進交付金事業 高之口港 防波堤(北)改良工事	阿久根市西目地内	土木	防波堤補修工 L=34.3m	令和6年8月14日	～	令和7年2月28日	43,615,000円	着工前測量及び損傷状況に伴う補修区間の延長追加。
				防波堤補修工 L=39.3m				51,209,000円	
18	6災 市単独事業 牟田川外2川 河川災害復旧工事	阿久根市折口・脇本・西目地内	土木	護岸復旧工 L=44.5m	令和6年11月13日	～	令和7年3月17日	1,210,000円	着工前測量に伴う変更。
				護岸復旧工 L=51m				1,566,000円	
19	6災 市単独事業 南畑川河川災害復旧工事	阿久根市大川地内	土木	護岸復旧工 L=9.2m、A=17.4㎡	令和6年11月13日	～	令和7年3月17日	1,485,000円	着工前測量及び週休2日施行に伴う変更。
				護岸復旧工 L=9.2m、A=18.0㎡				1,925,000円	
20	令和5年度 社会資本整備総合交付金事業 市道折口大辺志線(折口) 道路改良工事	阿久根市折口地内	土木	施工延長 L=170.0m、土工・舗装・排水工 1.0式 乗入舗装 A=55㎡、排水蓋版 L=97m	令和6年5月16日	～	令和6年12月6日	26,730,000円	着工前測量及び地権者協議に伴う変更。
				施工延長 L=170.0m、土工・舗装・排水工 1.0式 乗入舗装 A=83㎡、排水蓋版 L=164m	令和6年5月16日	～	令和7年2月28日	29,428,995円	
21	令和6年度 市単独事業 飛松川外3川 河川改修工事	阿久根市西目・鶴見・新町地内	土木	護岸復旧工 L=51.9m、A=49.9㎡	令和6年11月15日	～	令和7年3月17日	7,810,000円	着工前測量及び週休2日施行に伴う変更。
				護岸復旧工 L=46.7m、A=41.9㎡				7,989,000円	
22	番所丘公園多目的広場トイレ改修工事	阿久根市西目地内	建築	多目的広場トイレ改修 1.0式	令和6年10月11日	～	令和6年12月24日	2,640,000円	当初設計時より取り回しのしやすさを考慮した形状へ変更し、それに伴う数量及び工期の変更を行った。
				多目的広場トイレ改修 1.0式	令和6年10月11日	～	令和7年1月31日	3,890,000円	

23	令和6年度 大丸都市 下水路外1水路 改修 工事	阿久根 市大丸・ 波留地 内	土木	大丸都市下水路 施工延長 L=12.8m 大型蓋板設置 6.8m Co打設工 V=4.8m ³ 波留中央都市下水路 施工延長 L=40.0m 張Co工 A=67.5m ²	令和6年9月17日	～	令和7年2月18日	4,889,500円	着工前測量の結果により張Co工 の数量変更及び大丸都市下水路の 給水管切回しの追加を行った。
				大丸都市下水路 施工延長 L=12.8m 大型蓋板設置 6.8m Co打設工 V=4.8m ³ 波留中央都市下水路 施工延長 L=40.0m 張Co工 A=93.2m ²				5,000,000円	
24	令和6年度 防災・安全 交付金事業公園施設 長寿命化対策支援事 業 番所丘公園園路改 修工事	阿久根 市西目 地内	土木	番所丘公園 施工延長 72.0m 舗装工 A=309.4m ² 地先境界ブロック撤去再設置 工 L=70.0m	令和7年1月14日	～	令和7年3月14日	3,850,000円	着工前測量の結果による数量変 更及び地先境界ブロックの一部新 材使用による施工に変更を行った。
				番所丘公園 施工延長 72.0m 舗装工 A=330.1m ² 地先境界ブロック撤去再設置 工 L=64.2m 地先境界ブロック新材設置工 L=5.8 m				3,987,000円	
25	令和6年度 番所丘公 園電装施設改修工事	阿久根 市西目 地内	電気	番所丘公園オートキャンプ場 電気施設 1.0式 給排水施設 1.0式	令和6年9月19日	～	令和6年12月17日	14,942,400円	設計時と比較し電気の使用量に 対するケーブル容量を再検討し変 更を行った。また受水槽からの水 量・水圧の確保のため給水ポンプ ユニット追加の変更を行い、工期の延 長を行った。
				番所丘公園オートキャンプ場 電気施設 1.0式 給排水施設 1.0式	令和6年9月19日	～	令和7年3月28日	19,396,000円	
26	令和5年度 番所丘公 園オートキャンプ場外 構工事(2期)	阿久根 市西目 地内	土木	番所丘公園オートキャンプ場 土工 1.0式 排水工 1.0式 舗装工 1.0式 縁石工 1.0式 構造物撤去工 1.0式 樹木移植工 1.0式	令和6年3月18日	～	令和6年10月18日	29,150,000円	樹木の移植を一部伐採処分し、追 加の樹木購入へ変更した。またドッ グラン付きサイトのフェンス高さを H=1,500mmからH=1,800mmへ変更 を行い、工期の延長を行った。
				番所丘公園オートキャンプ場 土工 1.0式 排水工 1.0式 舗装工 1.0式 縁石工 1.0式 構造物撤去工 1.0式 樹木移植工 1.0式	令和6年3月18日	～	令和7年4月25日	30,170,000円	
27	社会資本整備総合交 付金事業 ふれあい住 宅集会室等外部改修 工事	阿久根 市塩浜 町地内	建築	外壁改修工事 1式 集会室・プロパン庫(2棟)・受水槽、ポンプ室	令和6年8月14日	～	令和6年11月11日	11,187,000円	施工数量調査(外壁改修)等を実 施した結果、改修数量等に差異が 生じたため、施工数量等を変更し、 契約金額の増額を行った。
				外壁改修工事 1式 集会室、プロパン庫(2棟)、受水槽、ポンプ室				12,773,000円	

28	社会資本整備総合交付金事業 春畑住宅集会室改修工事	阿久根市西目地内	建築	外壁改修工事 1式 給排水衛生設備改修工事 1式	令和6年8月14日	～	令和6年12月11日	6,204,968円	施工数量調査(外壁改修)等を実施した結果、改修数量等に差異が生じたため、施工数量等を変更し、契約金額の増額を行った。
				外壁改修工事 1式 給排水衛生設備改修工事 1式				6,655,000円	
29	市営住宅解体工事(平畑住宅2号、島迫住宅1号、丸尾住宅10・14・17号、高松住宅15号)	阿久根市内一円	建築	市営住宅解体工事 1式 平畑住宅2号、島迫住宅1号、丸尾住宅10・14・17号、高松住宅15号	令和6年10月11日	～	令和7年1月8日	5,582,500円	敷地内で廃材の積込作業ができるよう、島迫住宅の飛散防止の設置場所と設置数量を変更するとともに、産業廃棄物数量について、設計と実績に差異があったこと等から、契約金額の減額を行った。
				市営住宅解体工事 1式 平畑住宅2号、島迫住宅1号、丸尾住宅10・14・17号、高松住宅15号				5,437,000円	
30	令和6年度 森林環境譲与税事業 林道阿久根中央線 改修工事	阿久根市山下地内	土木	施工延長 L=174.0m 側溝布設 L=100.5m 既設側溝取壊し V=3.5m ³	令和6年11月12日	～	令和7年2月28日	4,290,000円	L型側溝(現場打)で計画していた区間をU型側溝に変更し、合流部に集水柵を追加した。
				施工延長 L=174.0m 側溝布設 L=139.4m 既設側溝取壊し V=3.0m ³				4,361,000円	
31	令和6年度 市単独事業 脇本木場市有林防護柵設置工事	阿久根市脇本地内	土木	施工延長 L=28.0m フェンス工 L=26.0m フェンス扉両開 1組	令和6年11月12日	～	令和7年1月10日	812,900円	工事車両の通行に伴い、路面が損傷した市有林内管理用道路に砂利を散布し、市有林内奥にある愛宕神社へ通ずる道路路面を良好にしたもの。併せて、工期の延長を行った。
				施工延長 L=28.0m フェンス工 L=26.0m フェンス扉両開 1組 管理用道路砂利舗装 L=37.0m	令和6年11月12日	～	令和7年1月31日	942,000円	
32	令和6年災 市単独災害復旧事業 上永田原地区 農地・農業用施設災害復旧工事	阿久根市脇本地内	土木	復旧延長1～3工区 L=15.0m 木柵工 L=12.0m 人工張芝工 A=57.9m ²	令和6年12月6日	～	令和7年3月28日	830,500円	施工方法について検討した結果、仮設道路の計上が必要なため、仮設工を追加し、請負額変更及び工期の延長を行った。
				復旧延長1～3工区 L=15.0m 木柵工 L=12.0m 人工張芝工 A=57.9m ² 仮設工1式	令和6年12月6日	～	令和7年5月19日	1,272,000円	
33	農村地域防災減災事業(河川応急)仲仁田地区6-1工区	阿久根市大川地内	土木	施工延長 L=67.3m 根継工 L=77.0m 頭首工取壊工V=33m ³ 仮設工1式	令和6年8月13日	～	令和7年3月10日	29,040,000円	施工方法検討及び掘削の結果、腰掛型根継工の寸法変更及び延長の変更を行った。
				施工延長 L=67.3m 根継工 L=61.3m 頭首工取壊工V=33m ³ 仮設工1式				33,100,000円	

34	令和6年度 かごしまの農業未来創造支援事業 鬼川原地区 排水路新設工事	阿久根市脇本地内	土木	施工延長1～2工区 L=56.0m 水路工56m 集水柵工3か所 跳水防止版1か所 舗装工5㎡ 仮設工282㎡	令和7年1月14日	～	令和7年3月28日	3,927,000円	1工区新設水路の既存水路流入か所及び2工区集水柵新設か所に張りコンクリートを追加し、氾濫時の洗掘防止を行った。また、工期の延長を行った。
				施工延長1～2工区 L=56.0m 水路工56m 集水柵工3か所 跳水防止版1か所 舗装工5㎡ 張りコンクリート1式 仮設工282㎡	令和7年1月14日	～	令和7年4月30日	4,105,240円	
35	市庁舎受水槽及び高架水槽取替工事	阿久根市鶴見町地内	管	受水槽取替 一式 高架水槽取替 一式	令和6年6月13日	～	令和7年1月8日	73,535,000円	既存受水槽の撤去工事に当たり、既設架空線及び防災倉庫の移設に係る追加工事が必要となったため、工期の延長を行った。
				受水槽取替 一式 高架水槽取替 一式	令和6年6月13日	～	令和7年2月28日	74,127,000円	
36	令和6年度 市道上原桐野線 配水管布設替工事	阿久根市脇本地内	管	配水管布設工L=360.0m、給水切替工N=25か所	令和6年7月16日	～	令和6年11月29日	15,270,000円	既設配水管と新設配水管との接続の取り合いによる数量及び延長の変更を行った。
				配水管布設工L=376.0m、給水切替工N=23か所				18,155,000円	
37	令和6年度 市道黒之上大漣線 配水管布設替工事	阿久根市脇本地内	管	配水管布設工L=220.0m、給水切替工N=5か所	令和6年7月16日	～	令和6年11月29日	11,594,000円	既設配水管と新設配水管との接続の取り合いによる数量及び延長の変更と併せて、工事個所の追加に伴う数量及び延長の変更を行った。
				配水管布設工L=245.0m、給水切替工N=6か所				13,347,000円	
38	令和6年度 市道大林折口線 配水管布設替工事(1工区)	阿久根市折口地内	管	配水管布設工L=240.0m、給水切替工N=3か所	令和6年8月15日	～	令和6年12月18日	11,968,000円	既設配水管と別に発注した隣接する工区及び本工事による新設配水管との接続の取り合いにより数量の変更を行った。
				配水管布設工L=240.0m、給水切替工N=3か所				12,331,000円	
39	令和6年度 市道大林折口線 配水管布設替工事(2工区)	阿久根市折口地内	管	配水管布設工L=234.0m、給水切替工N=8か所	令和6年8月15日	～	令和6年12月18日	11,495,000円	既設配水管と新設配水管との接続の取り合いによる数量及び延長の変更を行った。
				配水管布設工L=237.0m、給水切替工N=8か所				11,750,000円	

40	令和6年度 市道古里宇都山線 配水管布設替工事	阿久根市脇本地内	管	配水管布設工L=140.0m、給水切替工N=3か所	令和7年2月5日	～	令和7年3月21日	4,609,000円	既存の舗装の劣化が著しく、また転石も多く掘削時に計画した舗装復旧範囲以上に既存の舗装が破損したことから、その復旧に伴う舗装面積の変更を行った。
				配水管布設工L=140.0m、給水切替工N=4か所				5,170,000円	
41	阿久根小学校36号棟 外壁改修工事	阿久根市栄町地内	建築	外壁改修工事 一式 改修か所 72か所	令和6年6月12日	～	令和6年11月8日	29,920,000円	外壁調査を行ったところ、当初の想定より多くの改修必要か所が見つかり、追加で行う必要が生じたことから、契約金額及び工期延長を行った。
				外壁改修工事 一式 改修か所 156か所	令和6年6月12日	～	令和6年12月13日	35,215,000円	
42	三笠中学校屋内運動場非構造部材落下防止対策工事	阿久根市脇本地内	電気	照明のLED化 バスケットゴールの補強	令和6年7月12日	～	令和6年10月24日	18,887,000円	資材調達に時間を要し、夏季休暇中に施工ができず、また、新設LED照明を直付けとし、振れ止めワイヤーを廃止したことから、契約金額の変更及び工期延長を行った。
				照明のLED化 振れ止めワイヤー廃止 バスケットゴールの補強	令和6年7月12日	～	令和7年1月31日	18,279,000円	
43	阿久根中学校バリアフリー改修工事	阿久根市波留地内	建築	段差解消、スロープの設置、既存渡り廊下の撤去及び渡り廊下新設等 スロープ等は金ごて仕上げ	令和6年8月23日	～	令和6年12月5日	13,684,000円	学校運営に支障を来すことなく施工する必要があり、作業期間や範囲が限られていたことや、スロープの仕上げ方法の変更が生じたことにより、契約金額の変更及び工期延長を行った。
				段差解消、スロープの設置、既存渡り廊下の撤去及び渡り廊下新設等 スロープ等の仕上げを水性型無機系床塗料(防滑タイプ)に変更	令和6年8月23日	～	令和7年3月31日	14,783,000円	
44	令和6年度 防災・安全交付金事業 公園施設長寿命化対策支援事業 多目的雨天屋内運動場シャッター改修工事	阿久根市赤瀬川地内	建築	シャッター改修 33か所 うち スラット及びケース改修 4か所 ケースのみ改修 9か所	令和6年9月19日	～	令和6年12月17日	38,885,000円	着手前のシャッター全数調査の結果、当初改修予定内容以外に多数の不具合が判明したことから、改修内容を変更し、工期の延長を行った。
				シャッター改修(ケース及びスラット改修含む)20か所 ケースのみ改修 9か所	令和6年9月19日	～	令和7年1月10日	41,513,000円	
45	保健センター外部改修工事	阿久根市鶴見町地内	建築	直接仮設：一式、防水改修：一式、外部改修：一式、塗装改修：一式、撤去処分：一式	令和6年11月15日	～	令和7年3月31日	33,572,000円	網戸34か所が破れたままとなっていたため、網戸張替を一式追加したもの。
				直接仮設：一式、防水改修：一式、外部改修：一式、塗装改修：一式、撤去処分：一式、建具改修：一式				33,746,000円	