公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項による公表
（契約金額の変更を伴う契約の変更をした公共工事の公表）（令和8年度上半期）

No	事業名	事業場所	事業種別	事業概要 上段（変更前） 下段（変更後）	事業期間 上段（変更前） 下段（変更後）			契約金額 上段（変更前） 下段（変更後）	変更理由
1	大川小学校屋内運動場非構造部材落下防止等対策工事	阿久根市大川地内	電気	天吊式ゴール既設撤去　1か所、折畳式ゴール既設撤去　1か所、固定式ゴール補強　2か所 既設照明撤去・LED照明新設　16か所	令和8年7月16日	～	令和8年9月28日	8,778,000円	現場調査の結果、既設アウトレットボックスの取外しが困難であることから、既設アウトレットボックスを再利用することとし、新設アウトレットボックスを廃止及び週休2日による変更。
				天吊式ゴール既設撤去　1か所、折畳式ゴール既設撤去　1か所、固定式ゴール補強　2か所 既設照明撤去・LED照明新設　16か所				8,753,000円	
2	西目小学校屋内運動場非構造部材落下防止等対策工事	阿久根市西目地内	電気	固定式ゴール補強　2か所 既設照明撤去・LED照明新設　15か所	令和8年7月16日	～	令和8年9月28日	6,121,500円	施工前調査を行った結果、照明器具を直付けできることが判明したため、振れ止め防止ワイヤーを廃止し、また、既存の照明取付用ボルトと新設照明の取付位置が合わないため取付金具を追加及び週休2日による変更。
				固定式ゴール補強　2か所 既設照明撤去・LED照明新設　15か所				5,986,000円	
3	鶴川内小学校屋内運動場非構造部材落下防止等対策工事	阿久根市鶴川内地内	電気	既設照明撤去・LED照明新設　12か所	令和8年7月13日	～	令和8年9月25日	4,499,000円	週休2日による変更。
				既設照明撤去・LED照明新設　12か所				4,516,000円	

4	市有地排水対策工事	阿久根市波留地内	土木	作業土工　1.0式、側溝工　1.0式、集水桝工　1.0式、暗渠工　1.0式、土留工　1.0式、張りｺﾝｸﾘｰﾄ1.0式、取壊し工　1.0式、舗装工　1.0式、公園植栽工　1.0式	令和8年 6月12日	～	令和8年10月14日	4,334,000円	当初設計では、落蓋側溝を公園側に設置する計画であったが、現地調査の結果、側溝設置箇所に既設コンクリート擁壁及び水道・ガス管が埋設されており、側溝設置が困難であることが判明した。 これにより、側溝を道路中央に設置するにあたり、路面の排水勾配を確保するため、舗装の全面施工を追加及び週休2日による変更。
				作業土工　1.0式、側溝工　1.0式、集水桝工　1.0式、暗渠工　1.0式、土留工　1.0式張りｺﾝｸﾘｰﾄ　1.0式、取壊し工　1.0式、舗装工　1.0式、公園植栽工　1.0式				4,896,000円	
5	令和8年度　道路維持修繕事業　丸内餅井線道路改修工事	阿久根市多田地内	土木	施工延長　L＝60.0m 落蓋側溝　L＝60.0m、舗装工　A＝30.0㎡、雑工　1.0式	令和8年4月1日	～	令和8年8月18日	5,445,000円	着工前測量及び週休2日による変更。
				施工延長　L＝57.0m 落蓋側溝　L＝57.0m、舗装工　A＝28.5㎡、雑工　1.0式				5,457,000円	
6	令和8年度　道路維持修繕事業　琴平港橋線外3線　道路改修工事	阿久根市本町・赤瀬川・塩浜町地内	土木	琴平港橋線　延長　L＝17.8m、6-44線　延長　L＝22.0m 丸尾線　延長　L＝20.0m、上松線　延長　L＝33.0m	令和8年4月1日	～	令和8年8月18日	6,754,000円	着工前測量、ガス管の切り廻し及び週休2日による変更。
				琴平港橋線　延長　L＝10.0m、6-44線　延長　L＝22.0m 丸尾線　延長　L＝35.0m、上松線　延長　L＝33.0m				8,535,000円	
7	令和7年度　道路メンテナンス事業　浜田橋修繕工事（1工区）	阿久根市波留地内	土木	浜田橋　橋長　L＝57.9m 排水・添加物施設工　1.0式、塗替え塗装工　1.0式、仮設工　1.0式、雑工　1.0式	令和8年1月5日	～	令和8年3月25日	25,478,840円	着工前測量及び週休2日による変更。
				浜田橋　橋長　L＝57.9m 排水・添加物施設工　1.0式、塗替え塗装工　1.0式、仮設工　1.0式、雑工　1.0式	令和8年1月5日	～	令和8年9月30日	26,725,000円	

8	令和8年度　道路維持修繕事業　赤瀬川本線外1線　測量設計業務委託	阿久根市赤瀬川地内	測量設計	赤瀬川本線　延長　L＝28.5m、羽田牧内線　延長　L＝53.0m 測量業務　1.0式、設計業務　1.0式	令和8年5月20日	～	令和8年8月27日	2,664,882円	現地踏査の結果による変更。
				赤瀬川本線　延長　L＝35.0m、羽田牧内線　延長　L＝57.0m 測量業務　1.0式、設計業務　1.0式				3,098,000円	
9	令和8年度　道路台帳作成業務委託	阿久根市内一円	測量設計	路線改良業務　1.0式、新設路線業務　1.0式、台帳のデータ変換業務　1.0式	令和8年5月20日	～	令和8年8月27日	3,242,690円	現地踏査の結果による変更。
				路線改良業務　1.0式、新設路線業務　1.0式、台帳のデータ変換業務　1.0式				4,000,000円	
10	令和8年度　道路維持修繕事業　黒之上大漉線外1線　道路改修工事	阿久根市脇本地内	土木	黒之上大漉線　延長　L＝26.6m 大漉線　延長　L＝11.4m	令和8年5月15日	～	令和8年9月16日	1,100,000円	着工前測量及び週休2日による変更。
				黒之上大漉線　延長　L＝43.6m 大漉線　延長　L＝11.4m				1,279,000円	
11	令和8年度　道路維持修繕事業　古里上原線外2線　交通安全施設設置工事	阿久根市脇本・波留地内	土木	古里上原線　延長　L＝285.0m、上原馬場線　延長　L＝3.0m 赤瀬川本線　延長　L＝260.0m	令和8年6月16日	～	令和8年11月2日	1,892,000円	週休2日による変更。
				古里上原線　延長　L＝285.0m、上原馬場線　延長　L＝3.0m 赤瀬川本線　延長　L＝260.0m				1,932,000円	
12	令和8年度　道路維持修繕事業　大山神社線外2線　道路改修工事	阿久根市赤瀬川・折口地内	土木	大山神社線　延長　L＝12.0m、折口本線　延長　L＝6.0m 岩船線　延長　L＝4.5m	令和8年6月12日	～	令和8年10月14日	1,347,500円	週休2日による変更。
				大山神社線　延長　L＝12.0m、折口本線　延長　L＝6.0m 岩船線　延長　L＝4.5m				1,368,000円	

13	令和8年度　道路維持修繕事業　丸岡線　道路改修工事	阿久根市脇本地内	土木	施工延長　L＝82.1m 土工　1.0式、法面工　1.0式、舗装工　1.0式、排水施設工　1.0式、雑工　1.0式	令和8年4月1日	～	令和8年8月18日	7,568,000円	着工前測量及び水道管の切り廻しによる変更。
				施工延長　L＝72.9m 土工　1.0式、法面工　1.0式、舗装工　1.0式、排水施設工　1.0式、雑工　1.0式	令和8年4月1日	～	令和8年8月31日	7,963,000円	
14	令和8年度　道路維持修繕事業　桐野的場橋線外2線　道路改修工事	阿久根市脇本地内	土木	桐野的場橋線　延長　L＝13.0m、番所鼻線　延長　L＝20.0m 大谷深田線　延長　L＝9.0m	令和8年6月12日	～	令和8年10月14日	1,320,000円	着工前測量及び週休2日による変更。
				桐野的場橋線　延長　L＝13.0m、番所鼻線　延長　L＝20.0m 大谷深田線　延長　L＝9.0m				1,417,000円	
15	令和8年度　道路維持修繕事業　鈴木段竹之迫線　測量設計業務委託	阿久根市大川地内	土木	鈴木段竹之迫線　延長　L＝34.0m 測量業務　1.0式、設計業務　1.0式	令和8年5月20日	～	令和8年8月27日	2,625,799円	現地踏査の結果による変更。
				鈴木段竹之迫線　延長　L＝39.0m 測量業務　1.0式、設計業務　1.0式	令和8年5月20日	～	令和8年10月16日	2,833,000円	
16	令和7年度 道路メンテナンス事業 港橋 修繕工事(1工区)	阿久根市港町地内	土木	港橋　橋長　L＝58.4m 伸縮装置改修工　1.0式、仮設工　1.0式、雑工　1.0式	令和8年2月17日	～	令和8年3月31日	17,096,609円	着工前測量、快適トイレ及び週休2日による変更。
				港橋　橋長　L＝58.4m 伸縮装置改修工　1.0式、仮設工　1.0式、雑工　1.0式	令和8年2月17日	～	令和8年7月27日	17,805,000円	
17	令和7年度　防災・安全交付金事業　市道桁線(鶴川内)道路改良工事	阿久根市鶴川内地内	土木	施工延長　L＝147.9m 舗装工　A＝422.5㎡、歩道境界ブロック工　1.0式	令和7年11月14日	～	令和8年3月25日	17,215,874円	着工前測量による数量更正、快適トイレ計上及び週休2日による変更。降雨が続き、路盤工から表層工までの安定した晴天が確保できなかったため、工期延長を行った。
				施工延長　L＝145.9m 舗装工　A＝428.6㎡、歩道境界ブロック工　1.0式	令和7年11月14日	～	令和8年5月29日	19,366,000円	

18	令和7年度　防災・安全交付金事業　市道桁線（鶴川内）道路改良工事（2工区）	阿久根市鶴川内地内	土木	施工延長　L＝76.0m 排水構造物工　1.0式、縁石工　1.0式	令和8年3月17日	～	令和8年3月31日	2,860,000円	着工前測量による数量更正及び週休2日による変更。繰越承認に伴う標準工期確保を行った。
				施工延長　L＝76.0m 排水構造物工　1.0式、縁石工　1.0式	令和8年3月17日	～	令和8年7月21日	3,263,000円	
19	倉津地区法定外水路改修工事	阿久根市波留地内	土木	施工延長　L＝58.0m コンクリート工　1.0式	令和8年7月24日	～	令和8年11月30日	1,804,000円	着工前測量による数量更正、既存水路の追加補修及び週休2日による変更。
				施工延長　L＝67.0.m コンクリート工　1.0式				2,085,000円	
20	令和8年度　市単独事業　黒之浜川外1川河川改修工事	阿久根市脇本地内	土木	現場打ちコンクリート工　1.0式、吸出防止対策工　1.0式、袋詰玉石工　1.0式、底板コンクリート工　1.0式	令和8年5月8日	～	令和8年10月14日	4,037,000円	着工前測量による数量更正、護岸吸出、河床洗堀進行に伴う対策工追加及び週休2日による変更。
				現場打ちコンクリート工　1.0式、吸出防止対策工　1.0式、袋詰玉石工　1.0式、底板コンクリート工　1.0式				5,117,000円	
21	令和8年度　防災・安全交付金事業公園施設長寿命化対策支援事業番所丘公園園路改修工事	阿久根市西目地内	土木	施工延長　1工区　L＝28.8m、2工区　L＝25.0m 舗装工 1.0式、縁石工 1.0式、構造物取壊工 1.0式	令和8年8月19日	～	令和9年1月15日	1,980,000円	着工前測量の結果、多目的広場の外周に地先境界ブロックが入っていることが判明したことから、当該ブロックの布設替えを追加し、併せて舗装面積の変更を行った。
				施工延長　1工区　L＝28.8m、2工区　L＝17.0m 舗装工 1.0式、縁石工 1.0式、構造物取壊工 1.0式				2,000,000円	
22	令和8年度　市単独土地改良事業 旧番所地区 沈砂池浚渫工事	阿久根市脇本地内	土木	施工範囲 A＝127.9㎡ 浚渫工　V＝128.0m^3、刈草処分 1.0式	令和8年6月12日	～	令和8年9月24日	1,782,000円	着工前測量に伴う数量変更及び週休2日による変更。
				施工範囲 A＝127.9㎡ 浚渫工 V＝115.0m3、刈草処分 1.0式				1,912,000円	